

T.C.
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ
(İÇİŞLERİ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU)

69

Rapor Tarihi : / /2022
Konusu : 2020 Afetinden
Etkilenen Kamu Kurumları

**İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
GİRESUN**

İL Genel Meclis üyeleri Adem ÇAKIR ve Fuat YURT tarafından müşterek imzalı İL Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Afet gören ilçelerdeki resmi kurum binalarının inşaat çalışmalarının ne aşamada olduğunun araştırılması ile ilgili İL Genel Meclisine bilgi verilmesi istenmiştir.

RAPOR:

İlgili önerge kapsamında Komisyonumuz tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Giresun il çevre şehircilik il müdürlüğü ,TOKİ ve ilgili diğer kurumlar nezdinde araştırmalar yapılarak aşağıda yazılı bilgilere ulaşılmıştır.

İlimizde 20 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel afeti neticesinde Afetten dereli ilçemizde dereli hükümet konağı, adliye, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma Komutanlığı binalarının olumsuz etkilendiği Bu yapılardan dereli ilçe hükümet konağı, adliye ve ilçe emniyet müdürlüğü yapılarına ikişkin olarak 13/08/2021 tarihinde ilgili ihalenin düzenlendiği ihalenin Ali Acar İnşaat SAN ve Tic ltd Şti tarafından alındığı, ihale bedelinin 24028000,00 +KDV olduğu yer tesliminin 13/09/2021 tarihinde yapıldığı yüklenici firma ile 09/09/2021 tarihinde sözleşme imzalandığı, iş bitim süresinin sözleşmede 360 gün olarak belirlendiği, yapıların hükümet konağının zemin +3 kat, adliye binasının z+2 kat, emniyet müdürlüğü binasının ise yine zemin +3 kat olarak planlandığı gelinen son aşamada yapıların fiziki ilerlemelerinin %22,57 olduğu tespit edilmiştir.

Dereli ilçe jandarmama komutanlığı binası ve eklentileri olan lojman (12 adet konut) , doldur boşalt istasyonu, giriş deki, nöbet kulübesi ve 2 adet garaj binası ve çevre düzenlemesi işletme ilişkin olarak 30/07/2021 tarihinde ilgili ihalenin düzenlendiği ihalenin Endam Yapı AŞ tarafından alındığı, ihale bedelinin 18653000 +KDV olduğu yer tesliminin 13/09/2021 tarihinde yapıldığı yüklenici firma ile 18/08/2021 tarihinde sözleşme imzalandığı, iş bitim süresinin sözleşmede 360 gün olarak belirlendiği iş bitim tarihinin 19/05/2022 olduğu, tapuların jandarma komutanlığı binasının Bodrum zemin ve üzerinde 2 kat lojman binalarının ise Bodrum zemin kar ve üzerinde 3 kat olacak şekilde planlandığı gelinen son aşamada yapıların fiziki ilerlemelerinin %13,40 olduğu tespit edilmiştir.

İş Bu rapor sayın meclisin bilgilerine saygı ile arz olunur

MEHMET ŞENER
Komisyon Başkanı

MUSTAFA KARAKAYA
Başkan Yrd.

ŞÜKRÜ KAYGIDAMAN
Sözcü

FATİH KILIÇ
Üye

TECAT SAHİN
Üye