

T.C.
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ
(İÇİŞLERİ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU)

Rapor Tarihi : / /2024
Konusu : Afet Kapsamında Yapılan
Menfez ve Duvarlar

138

**İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
GİRESUN**

22 Ağustos 2020 yılında meydana gelen sel afetinde hasar gören Doğankent ilçesi ve köyleri, Tirebolu ilçesi 9 adet köyü Eymir Ataköy Sekü, Aşağıboynuyon, Kayalar, Şenyuva, Dokuzkonakonak köylerinde afet kapsamında karayolları kontrolünde yapılan menfez duvar sanat yapısının 0/20 keşif artışının kullanıldığı halde yüklenici firma işi bırakıp gitmiştir. geçici kabulün yapılıp yapılmadığı, ekstra kalan duvarlarının ne zaman yapılıp yapılmayacağının araştırılması ile ilgili gündem maddesi komisyonumuza havale edilmiştir.

RAPOR:

DOĞANKENT ÇATALAĞAÇ KÖYÜ :

- 1-Yol üstü duvarı yaklaşık 80m yapılmış, Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 2-Yol üstü duvarı yaklaşık 80m yapılmış, Üst yapısı yapılmış, Derzi Yapılmamış.
- 3-Yol üstü duvarı yaklaşık 90m yapılmış, Üstyapısı yapılmış, Derzi yapılmamış.
- 4-Yol üstü duvarı yaklaşık 80m yapılmış, Üstyapısı yapılmış, Derzi yapılmamış.
- 5-Yol altını duvarı yaklaşık 70m yapılmış, Üstyapısı ve derzi yapılmamış.
- 6-Yol üstüne yaklaşık 40m duvar yapılmış, Sol Tarafı 15m uzatılacak ayrıca Üstyapısı ve derzi yapılmamış.
- 7-Yol üstü duvarı yaklaşık 80m yapılmış, iki duvar arasında 15m eksik bırakılmış, Ayrıca Üstyapısı ve derzi yapılmamış.
- 8-Mezarlık ayrımına %20 keşif artışından 20m duvar yapılması programlanmış ama yapılmamış.
- 9-Yol üstü duvarı yaklaşık 40m.yapılmış,Üstyapısı ve derzi yapılmamış.
- 10-Yol Üstü duvarı yaklaşık 20m yapılmış, Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 11-Cami yanında 60mdüvar %20 Keşif artışında yapılacak olmasına rağmen yapılmamış.
- 12-Orta mahalle Cami yandaki avlunun genişletilmesi için 15m. duvar talep edilmiş.
- 13-Yol Üstü duvarı yaklaşık 40m yapılmış, Derzi yapılmamıştır.
- 14-Yol üstü duvarı yaklaşık 60m yapılmış, derzi yapılmamış.
- 15-Mezarlık yani yol üstü duvarı 60m yapılmış, derzi yapılmamış.
- 16-Derindere Üst mahalle mevkide heyelan Riski dolayısıyla yol üstüne 30m duvar talep ediliyor.
- 17-Derindere kıran yatak yolu nün Üst duvarı yapılmış, Üstyapı ve derzi yapılmamıştır.
- 18-Derindere kiralayarak yolu altına yaklaşık 100m duvar yapılmış, Üstyapı ve derzi yapılmamıştır, Ayrıca Vatandaşın bahçesine zarar vermiştir.
- 19-Derindere mevkiinde yol altına yaklaşık 100m duvar yapılmış, Üstyapı ve derzleri yapılmamıştır.

DOĞANKENT GÜVENLİK KÖYÜ :

- 1-Değirmen mevki yol altı duvarı yapılmış, Derzi yapılmamıştır.
- 2-Değirmen yanı sanat yapısı 5x2 yapılmış.
- 3-Yol üstü duvarı yaklaşık 30m yapılmış, Üstyapı ve dersleri yapılmamıştır.
- 4-Baş uzan mevki yol üstüne duvar yapılmış, Üstyapısı ve derzi yapılmamıştır.
- 5-Yol üstü duvarı yaklaşık 25m yapılmış, Üstyapı ve dersleri yapılmamış.
- 6-Yol altı duvarı yaklaşık 20m yapılmış, Üstyapı ve dersleri yapılmamıştır.

7-Yol Üstü duvarı yaklaşık 20m yapılmış Üstyapı ve dersleri yapılmamıştır.
8-Yol üstü duvarı yaklaşık 20m.yapılmış,Üstyapı ve dersleri yapılmamıştır.
9-Yol üstü duvarı yaklaşık 30m yapılmış,Üstyapı ve dersleri yapılmamış.
10-Yol Üst duvarı yaklaşık 30m yapılmış,Üstyapı ve dersleri yapılmamıştır.
11-Orta ev yanında Yol üstüne 30m duvar yapılmış, Üstyapı ve dersleri yapılmamıştır.
12-Yol üstü duvarı yaklaşık 100m yapılmış,Üstyapısı yapılmış,Derzleri yapılmamıştır.
13-Ahmetli Sapağı Yol altı duvarı yaklaşık 30m yapılmış,Derzi yapılmamış.
14-Yol üstüne yaklaşık 40m duvar yapılmış,Üstyapı ve dersleri yapılmamış.
15-Yol üstüne yaklaşık 60m duvar yapılmış,Üstyapı ve dersleri yapılmamış.
16-Yol altına yaklaşık 20m duvar yapılmış,Üstyapı ve derzleri yapılmamış.
17-Yol Üstüne yaklaşık 50m duvar yapılmış,Üstyapı ve dersleri yapılmamıştır.
18-Yol altı yaklaşık 40m duvar yapılmış,Derzi yapılmamıştır.
19-Yol Üst duvarı yaklaşık 50m yapılmış,Üstyapı ve derzleri yapılmamış.
20-Yalınca mevkine Yol Üst duvarı yaklaşık 50m yapılmış,Üstyapısı yapılmış,Derzi yapılmamış.

DOĞANKENT YENİKÖY :

- 1-Yol altı duvarı yaklaşık 20m yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 2-Yol Üstüne yaklaşık 20m duvar yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 3-Yol üstü duvarı yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 4-Yol üstü duvarı yaklaşık 15m yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 5-Yol altı duvarı yaklaşık 25m yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 6-Yol altı duvarı yapılmış ve derzi yapılmamış.
- 7-Mezarlık arkasındaki virajda keşifte olmasına rağmen yapılmış.

DOĞANKENT DOYMUŞ KÖYÜ :

- 1-Köye giriş yolunun önü ve arkasına yapılan duvarların derzleri yapılmamış.
- 2-Keşifte olmasına rağmen 40m duvar yapılmamış.
- 3-2x5 BaX yapılmış.
- 4-Gökcebel rampsının eğimi çok yüksek olduğundan dolayı kışın araçlar zorlanıyor, Ayrıca Dağ tarafı dolgusu arazi ile sıfırlanacaktı yapılmamış.
- 5-Melüklü Mahallesi yolunun alt kısmına duvar yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 6-Danalık Deresine 3x6 Bax yapılmış.
- 7-Tepebaşı mevki 4x4 Bax yapılmış.
- 8-Tepebaşı mahallesi yolundaki alt ve üst duvarları yapılmış olup,Üstyapı ve derzleri yapılmamıştır.
- 9-Yol üstü duvarı bir kısmı yapılmış olup,Hüseyin Tekin'in evinin önündeki duvar eksik yapılmış.

DOĞANKENT SÖĞÜTAĞZI KÖYÜ :

- 1-Söğütağzi köyü girişi Yol üstü duvarı yaklaşık 20m yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 2-Aşağı kuzan yol üstü duvarı yaklaşık 30m yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 3-Aşağı Kuzan Yol üstü duvarı yaklaşık 50m yapılmış, Üstyapı ve derzleri yapılmamış.
- 4-Aşağı Kuzan Yol altı duvarı yapılmış,Derzi Yapılmamış.
- 5-Aşağı Kuzan Yol üstü duvarı yaklaşık 30m yapılmış,Derzi Yapılmış, Üstyapısı yapılmamış.
- 6-Aşağı kuzan Yol üstü duvarı yaklaşık 80m yapılmış,Üstyapı yapılmış,Derzi yapılmamış.
- 7-Aşağı Kuzan Yol üstü duvarı yaklaşık 40m yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 8-Aşağı Kuzan Yol üstü duvarı yaklaşık 70m yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 9-Aşağı Kuzan Yol üstü duvarı yaklaşık 20m yapılmış Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 10-Yukarı Kuzan Yol altı duvarı 15m yapılmış,Üstyapısı yapılmış,Derzi yapılmamış.
- 11-Yukarı Kuzan Yol üstü duvarı 70m ve Yol altı duvarı 15m yapılmış Üstyapı ve derzleri yapılmamış.
- 12-Yukarı Kuzan Yolunda 4x2 Ba× yapılmış üstyapısı yapılmamış.
- 13-Yukarı kuzan yol üstü duvarı yaklaşık 70m yapılmış, Üstyapı ve derzi yapılmamış.

- 14-Yukarı Kuzan Yol üstü duvarı yaklaşık 15.yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 15-Yukarı Kuzan Yol üstü duvarı yaklaşık 100m yapılmış, Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 16-2 tane Bax yapılıp Üst yapısıda tamamlanmış.
- 17-İkinci keşifte Yol üstüne 20m duvar yapılmasına karar verilmiş ama yapılmamış.(Muzaffer Kara)'nın evinin önü.
- 18-Yukarı Kuzan Yol altına ikinci keşifte 20m duvar yapılması öngörülmüş ama yapılmamış
- 19-Yukarı kuzanda Ahmet Alimin evinin önüne 20m duvar ikinci kesifte öngörülmüş ama yapılmamış.
- 20-Yukarı kuzanda Yol üstüne 25m duvar ikinci keşifte öngörülmüş ama yapılmamış.
- 21-Yukarı Kuzan Yol Üstü duvarı Mesut Alimin Evinin ikinci keşifte 50m öngörülmüş ama yapılmamış.

DOĞANKENT KOZKÖY :

- 1-Kozköy girişi Yol üstü duvarı yaklaşık 40m yapılmış,Derzi Yapılmış,Üstyapısı yapılmamış.Ayrıca ikinci keşifte 15m uzatılması öngörülmüş ama uzatılmamış.
- 2-Yol üstü duvarı yaklaşık 40m yapılmış,Üstyapısı yapılmış derzi yapılmamış.
- 3-Yol üstü duvarı yaklaşık 30m Üstyapı derzide yapılmış.
- 4-Yol üstü duvarı yaklaşık 20m üstyapı ve derzide yapılmış.
- 5-Yol Üst duvarı yaklaşık 30m yapılmış,Üstyapısı yapılmış derzi yapılmamış.
- 6-Cami yanına 7m. 1000'lik boru koyacaktır konmamış.
- 7-Yol üstüne yaklaşık 20m duvar yapılıp Üstyapı ve derzleride yapılmış.
- 8-Yol üstüne yaklaşık 100m duvar yapılmış ve Üstyapı ve derzleride yapılmış.
- 9-Güdümlü vağlantı yoluna 5X3 Bax yapılmış,üstyapısı yapılmamış.
- 10-Yol Üstü duvarı yaklaşık 20m,Yol altı duvarıda 15m olarak yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 11-Yol altı duvarı yaklaşık 50m yapılmış Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 12-Yol Üst duvarı yaklaşık 40m yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 13-Yol üstü duvarı yaklaşık 60m yapılmış Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 14- 4X2 Bax ve yaklaşık 30m baş duvarı yapılmış üstyapısı yapılmamış.
- 15-Yol Üst tarafına yaklaşık 30m duvar yapılmış,Üstyapısı yapılmış derzi yapılmamış.
- 16-Yol Üst tarafına yaklaşık 20m duvar yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 17-Yol Üst tarafına yaklaşık 40m duvar yapılmış Üstyapi ve derzleri yapılmamış.
- 18-Yol altına ikinci keşifte yaklaşık 30m duvar öngörülmüş ama yapılmamış.
- 19-Teyfik Çolak'ın evinin önüne 1000'lik boru öngörülmüş ama atılmamış.
- 20-Yol altına ikinci keşifte 30m duvar öngörülmüş ama atılmamış.

DOĞANKENT OYRACA KÖYÜ :

- 1-Köye giriş Yolunda Dereye 4x2 Bax 10x2= 20m yapılmış ve üstyapısı yapı ve kava perde duvarları yapılmış.
- 2-Yol üstü duvarı yaklaşık 15m,Üstyapı ve derzleri yapılmıştır.
- 3-Yol üstü tarifi duvarı yaklaşık 40m.Üstyapısı yapılmış derzleri yapılmamış,Ayrıca Sağ tarafa 20m.,Sal tarafa 10m uzatılması gerekli.
- 4-Yolun Üst tarafına yaklaşık 20m duvar yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamıştır.
- 5-Yolun Üst tarafına 20m,Alt tarafına 15m duvar yapılmıştır, Üstyapı ve derzleri yapılmamıştır.
- 6-Hocagil mevkinde Yol üstüne yaklaşık 15m duvar yapma kararı alınmış ama yapılmamış.
- 7-Yol altına ikinci keşifte 20m duvar yapılması kararı alınmış ama yapılmamış.
- 8-Yol altı duvarı yaklaşık 15m yapılmış ve 1000'lik boru konmuş.Üstyapısı yapılmamış.
- 9-Yol üstü duvarı yaklaşık 40m yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 10-Yol altı duvarı yaklaşık 30m yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 11-Cami yanı mevki Yol üstü duvarı yaklaşık 80m yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.
- 12-Yol üstü duvarı ikinci keşifte yapılması kararı verilmiş ama yapılmamış.
- 13-Yol üstü duvarı yaklaşık 30m ikinci keşifte yapılması kararı verilmiş ama yapılmamış.
- 14-Yol üstü duvarı yaklaşık 30m yapılmış Üstyapı ve derzi yapılmamış.

15-Yol üstü duvarı yaklaşık 25m yapılmış,10m ilave yapılması gerekiyor,Üstyapı ve derzi yapılmamış.

16-Yol üstüne yaklaşık 25m duvar ve 1000'lik boru atılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.

17-5x2Bax yapılmış,Üstyapısı yapılmamış.

18-Yol üstü duvarı yaklaşık 100m yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.

19-Kıran mahalle mevkiine 5x2 Bax yapılmış,Üstyapısı yapılmamış.

20-Çöçen mevkiini Yol üstüne yaklaşık 100m duvar yapılmış,Üstyapı ve derzi yapılmamış.

21-Yol altına yaklaşık 20m duvar ve 1000'lik boru atılmış,Üstyapısı yapılmamış.

✓ İÇİŞLERİ ve ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONUNUN İNCELEMELERİ SONUCU : DOĞANKENT DOYMUŞ KÖYÜNDE EKSİK KALAN İŞLER ;

1-Üstyapı ve Derzlerin%90'nı yapılmamış.

2-Gökçebel rampasının Sağ tarafı(Dağ)Tarafı dolgusu eksik.

3-Melüklü Mahallesi yanında 2.keşifte 20m duvar olduğu halde yapılmamış.

4-Tepe başı Mahallesi yolunda Vatandaşın bahçesine aşırı şekilde zarar verilmiş. (Taş) kaçırmışlar.

5-Hüseyin Tekin'in evinin önünde iki duvar arasındaki 20m boşluğa duvar gerekli.

DOĞANKENT YENİKÖY'de EKSİK KALAN İŞLER :

1-Üstyapı Derzlerin %90'nı yapılmamış.

2-Mezarlık Virajına 1.keşifte yaklaşık 25m duvar olduğu halde yapılmamış.

DOĞANKENT GÜVENLİK KÖYÜNDE EKSİK KALAN İŞLER :

1-Üstyapı ve Derzlerin %70'i yapılmamış.

2-Vetan mahallesinde Yol üstüne 2.keşifte duvar ve menfez olduğu halde yapılmamış.

3-İsmet Kayanın evinin önüne 2.keşifte 20m duvar önerildi halde yapılmamış.

DOĞANKENT ÇATALAĞAÇ KÖYÜNDE EKSİK KALAN İŞLER :

1-Üstyapı ve Derzlerin %90'nı yapılmamış.

2-Ortaköy mevkinde 15m duvar keşifte olduğu halde yapılmamış.

3-Ortaköy mevkinde iki duvar arasında 15m duvar keşifte olduğu halde yapılmamış.

4-Mezarlık Yol ayrımında 2.keşifte 20m duvar olduğu halde yapılmamış.

5-Ortaköy mevkinde yapılan duvarın yaklaşık 15m daha uzatılması gerekir.

6-Cami yanında 60m duvar keşifte olmasına ramen yapılmamış.

7-Cami Avlusu genişletilmesi için 15m duvar söz verilmiş ama yapılmamış.

8-Derindere Üst mahalle mevkinde heyelan Riski dolayısıyla 30m duvar talep edilmiş.

9-Derindere kiranyatak Yol altı duvarı yapılırken Vatandaşın bahçesine aşırı zarar vermişler.

DOĞANKENT SÖĞÜTAĞZI KÖYÜNDE EKSİK KALAN İŞLER :

1-Üstyapı ve Derzlerin %85'i Yapılmamış.

2-Muzaffer Karanın evinin önüne 2.keşifte 20m duvar öngörüldüğü halde yapılmamış.

3-Vahit Yıldız'ı evinin önüne 2.keşifte 20m duvar öngörüldüğü halde yapılmamış.

4-Ahmet Alim'in evinin önünde 1.keşifte 15m duvar olduğu halde yapılmamış.

5-Mesut Alim'in evinin arkasına yapılması gereken 69m duvar yapılmamış.

DOĞANKENT KOZKÖY KÖYÜNDE EKSİK KALAN İŞLER :

1-Üstyapı ve Derzlerin %70'i yapılmamış.

2-Köyün girişi Okul önündeki duvar 15m daha Uzatılacak.

3-Hamza Gülal'in evinin oradaki Viraja keşifte 30m duvar olduğu halde yapılmamış.

4-Teyfik Çolak'ın evinin önüne 1. Keşifte 1000'lik boru atılması öngörülmüş ama atılmamış.

5-Yol altına 2.keşifte 30m duvar öngörülmüş ama yapılmamış.

DOĞANKENT OYRACA KÖYÜNDE YAPILMAYAN İŞLER :

- 1-Üstyapı ve Derzlerin %90'nı Yapılmamış.
- 2-Köy girişi 3.kısımda Yol üstüne yapılan duvar sol tarafa 10m,Sağ tarafa 20m uzatılması.
- 3-Maden mevki yol üstüne 15m duvar keşifte olduğu halde yapılmamış.
- 4-Hacıgil Mahallesi Yol üstüne 2.keşifte 15m duvar öngörüldüğü halde yapılmamış.
- 5-Ortaköy mevkinde Yol üstüne 2.keşifte 15m duvar öngörüldüğü halde yapılmamış.
- 6-Bilal Adıyaman'a evinin yanına 1.keşifte 30m duvar öngörüldüğü halde yapılmamış.
- 7-Cami yanına 2.keşifte 20m duvar öngörülmüş ama yapılmamış.
- 14.kısımdaki duvar 10m uzatılacak.

TİREBOLU AŞAĞI BOYNUYOĞUN KÖYÜNDE EKSİK KALAN İŞLER :

- 1- Bir yerde 40m duvar,5 yerde yaklaşık 10'la 20 arası duvar eksik kalmış.

TİREBOLU EYMÜR KÖYÜNDE EKSİK KALAN İŞLER :

- 1-Grup yolu üzerinde 20m duvar ve Deregözü mahallesinde 25m duvar eksik kalmış.

TİREBOLU ŞENYUVA KÖYÜNDE EKSİK KALAN İŞLER :

- 1- yaklaşık 15~20m 2 Tane duvar ve Üst yapı hiç yapılmamış.

TİREBOLU SEKÜ KÖYÜNDE EKSİK KALAN İŞLER :

- 1-Üstyapı ve Derzleri %75 oranında yapılmamış

2-Köprü Dere Mevkinde Yol üzerine heyelan Riski dolayısıyla yaklaşık 30m duvar talep ediliyor.


NOT : İNCELEDİĞİMİZ YERLERDE ÖZEL İDARENİN YAPMIŞ OLDUĞU İŞLER, KARAYOLLARININ KONTROLLÜĞÜNÜ YAPTIĞI İŞLERDEN ÇOK ÇOK DAHA KALİTELİ.

İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.


Yılmaz DEDE
Komisyon Başkanı



Şükrü ERTÜRK
Üye



Yusuf GELDI
Başkan Yrd.



Salim KAYA
Üye



Erol KAPUCU
Sözcü

